

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....

(นายสุวิทย์ วงศ์วิวัฒน์) ผู้จัดการโครงการ

วันที่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

แบบฟอร์ม จค.1

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Indoor GIS ระบบ 115-10 เควี และสายส่งระบบ 115 เควี (ภายใน) ให้ บริษัท ปรีชัช เจริญพาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาเลขที่ TSD-14/2019 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 107,856,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เช็กโก้ เอช.วี. จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่														ค่าอุปกรณ์และขนส่ง		งวดที่ 1	
สำหรับผู้รับจ้าง									สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค								
ลำดับ	รายละเอียด	งานตามสัญญา					ส่งมอบงานครั้งนี้		รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)		สรุปคณะกรรมการตรวจรับ		หมายเหตุ	เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง <input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ <input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ <input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา <input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน (นายเกษมศักดิ์ โสทธิทัต) ตำแหน่ง วิศว.6 กบศ. วันที่			
		จำนวน	หน่วย	ค่าอุปกรณ์ ต่อหน่วย	ค่าขนส่ง ต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)					
	CSCS Panel	1	Set	2,217,600.00	5,500.00	2,223,100.00		-		-		-					
	Workstation for CSCS control	1	Set	44,800.00	5,500.00	50,300.00		-		-		-					
	Hard wiring, fiber optic, UTP Cable and accessories	1	Lot	Include		Include		-		-		-					
6	10 kV Indoor Air Insulated Switchgear 3150 A																
	10 kV Incoming cubicle with Potential Transformer (3150A)	2	Unit	997,696.00	2,750.00	2,000,892.00		-		-		-					
	10 kV Outgoing cubicle (1250A)	16	Unit	921,872.00	2,750.00	14,793,952.00		-		-		-					
	10 kV Bus tie cubicle with potential transformer (3150A)	1	Unit	1,383,200.00	2,750.00	1,385,950.00		-		-		-					
	10 kV Disconnecting switch cubicle with potential transformer (3150A)	1	Unit	1,266,720.00	2,750.00	1,269,470.00		-		-		-					
	10 kV Load break switch (630A) Cubicle with fuse	1	Unit	616,000.00	2,750.00	618,750.00		-		-		-					
	Arc detection system (fiber optic 3 compartment per 1 cubicle),	1	Lot	Include		Include		-		-		-					
	Heater in 4 compartment per cubicle, Cable gland	1	Lot	Include		Include		-		-		-					
	Supervisor for installation and support site test	1	Lot	N/A		N/A		-		-		-					
	Wall plate for tool storage	1	Lot	Include		Include		-		-		-					
	C base fame support 10 kV switchgear equipment	1	Lot	Include		Include		-		-		-					
	Handle for cranking, Mobile Truck	1	Lot	Include		Include		-		-		-					
	Software to link between relay and computer to download data, setting from relay	1	Lot	Include		Include		-		-		-					
	Test plug for testing relay 1 set, metering 1 set	1	Lot	Include		Include		-		-		-					
7	Power Transformer																
	115/10 kV 3 phase ONAN/ONAF 25/27.5 MVA , Dyn1 with automatic OLTC with oil purifier for OLTC,	1	Unit	12,880,000.00	440,000.00	13,320,000.00		-		-		-					
	CT core in MV for winding temp and AVR, N bushing for protection																
	Local control cubicle with lamp indicator and annanciator	1	Unit	Include		Include		-		-		-					
8	10/0.4 kV Station Service Transformer																
	Station service transformer, oil-immersed type,three-phase , 100 kVA, Dyn11, 10,000-400/230 VAC	1	Set	145,600.00	8,800.00	154,400.00		-		-		-					
	with cable connection boxes																
9	AC and DC Distribution Board																
	AC Distribution Board (2 main CB, 30 branch circuits), Floor type	1	Set	112,000.00	2,750.00	114,750.00		-		-		-					
	DC Distribution Board (2 main CB, 30 branch circuits), Floor type	1	Set	134,400.00	2,750.00	137,150.00		-		-		-					
10	Battery & Battery Charger For 125 VDC																
	Sealed Lead Acid Type Battery > 110 Ah 12V/block 125Vdc	1	Lot	205,520.00	2,450.00	207,970.00		-		-		-					
	รวม (2)					36,276,684.00		0.00		0.00		0.00					
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ลงชื่อ..... (นายสุวิทย์ วงศ์วิวัฒน์) ผู้จัดการโครงการ วันที่		ผู้ควบคุมงาน ลงชื่อ..... (นายเกษมศักดิ์ โสทธิทัต) ตำแหน่ง วิศว.6 กบศ. วันที่															

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Indoor GIS ระบบ 115-10 เควี และสายส่งระบบ 115 เควี (ภายใน) ให้ บริษัท ปรีจันต์ เจริญชาธิ์ จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด													ค่าอุปกรณ์และขนส่ง	งวดที่ 1
สำหรับผู้รับจ้าง								สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค						
ลำดับ	รายละเอียด	งานตามสัญญา					ส่งมอบงานครั้งนี้		รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)		สรุปคณะกรรมการตรวจรับ		หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ค่าอุปกรณ์ ต่อหน่วย	ค่าขนส่ง ต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)		
	Steel Support for battery	1	Lot	Include		Include		-		-		-		
	Battery Charger 30 A with automatic dropper switch	2	Set	123,200.00	2,750.00	251,900.00		-		-		-		
	Safety switch with fuse	1	Set	3,920.00	1,100.00	5,020.00		-		-		-		
11	Power Cable & Termination kit													
	H.V. power cable, 800 sq.mm., 115 kV, for connecting between 115 kV UG riser and 115 kV indoor GIS	1	Lot	1,593,648.00	27,500.00	1,621,148.00		-		-		-		
	(3 wires/phase)													
	H.V. power cable, 800 sq.mm., 115 kV, for connecting between 115 kV indoor GIS and power transformers	1	Lot	312,480.00	5,500.00	317,980.00		-		-		-		
	(3 wires/phase)													
	H.V. power cable, 500 sq.mm., 10 kV, for connecting between power transformer and 10 kV switchgear	1	Lot	518,000.00	8,800.00	526,800.00		-		-		-		
	incoming cubicle (3 wires/phase)													
	H.V. power cable, 500 sq.mm., 10 kV, for connecting between 10 kV switchgear bus tie circuit breaker cubicle	1	Lot	350,000.00	8,800.00	358,800.00		-		-		-		
	and 10 kV switchgear disconnecting switch cubicle (3 wires/phase)													
	H.V. power cable, 50 sq.mm., 10 kV, for connecting between 10 kV switchgear load break switch cubicle	1	Lot	26,880.00	5,500.00	32,380.00		-		-		-		
	and station service transformer (1 wire/phase)													
	Outdoor cable termination kit, for H.V. power cable, 500 sq.mm., 10 kV, completed with accessories.	9	Set	3,114.00	550.00	32,976.00		-		-		-		
	Outdoor cable termination kit, for H.V. power cable, 50 sq.mm., 10 kV, completed with accessories.	3	Set	2,072.00	550.00	7,866.00		-		-		-		
	Indoor cable termination kit, for H.V. power cable, 500 sq.mm., 10 kV, completed with accessories.	27	Set	1,882.00	550.00	65,664.00		-		-		-		
	Indoor cable termination kit, for H.V. power cable, 50 sq.mm., 10 kV, completed with accessories.	3	Set	1,456.00	550.00	6,018.00		-		-		-		
	Steel support for H.V. power cable under 10 kV switchgear (all cubicle) completed with wooden clamp	1	Lot	95,200.00	19,800.00	115,000.00		-		-		-		
12	Aluminium Conductor & accessories													
	Stranded conductor, aluminium conductor 400 SQ.mm. and accessories,	1	Lot	8,960.00	1,100.00	10,060.00		-		-		-		
	for connecting between outdoor cable terminator kit and power transformer, lightning arrester													
	Substation connectors.	1	Lot	22,400.00	2,750.00	25,150.00		-		-		-		
	Stranded conductor accessories.	1	Lot	4,480.00	1,100.00	5,580.00		-		-		-		
13	Cable Ladder & conduit for substation													
	Rigid steel conduits, fittings and accessories	1	Lot	16,800.00	2,200.00	19,000.00		-		-		-		
	Cable tray and cable ladder & fixing material	1	Lot	280,000.00	13,200.00	293,200.00		-		-		-		
	Identification plates and danger notice	1	Lot	50,400.00	2,750.00	53,150.00		-		-		-		
	Other necessary materials	1	Lot	11,500.00	3,167.00	14,667.00		-		-		-		
	รวม (3)					3,762,359.00		0.00		0.00		0.00		
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง		ผู้ควบคุมงาน												
ลงชื่อ..... (นายสุวิทย์ วงศ์วิวัฒน์) ผู้จัดการโครงการ วันที่		ลงชื่อ..... (นายเกษมศักดิ์ โสทธิทัต) ตำแหน่ง วิศวกร.6 กบศ. วันที่												

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Indoor GIS ระบบ 115-10 เควี และสายส่งระบบ 115 เควี (ภายใน) ให้ บริษัท ประจักษ์ เจริญชาญ ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด														สัญญาเลขที่ TSD-14/2019 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 107,856,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เช็กโก๊ เอช.วี. จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่				ค่าอุปกรณ์และขนส่ง		งวดที่ 1	
สำหรับผู้รับจ้าง								สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค													
ลำดับ	รายละเอียด	งานตามสัญญา					ส่งมอบงานครั้งนี้		รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)		สรุปคณะกรรมการตรวจรับ		หมายเหตุ	<div>เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง</div> <div><input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ</div> <div><input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่</div> <div><input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา</div> <div><input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน</div> <div>ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน</div> <div>(นายเกษมศักดิ์ โสทธิหัตต์) ตำแหน่ง วิศว.6 กบศ.</div> <div>วันที่</div>							
		จำนวน	หน่วย	ค่าอุปกรณ์ ต่อหน่วย	ค่าขนส่ง ต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)									
14	Grounding System																				
	Lightning protection	1	Lot	168,000.00	5,500.00	173,500.00		-		-		-									
	Ground bar, PVC, RSC and accessories	1	Lot	5,600.00	1,100.00	6,700.00		-		-		-									
	Ground mesh for 115/10 kV substation	1	Lot	39,200.00	2,750.00	41,950.00		-		-		-									
	Ground rod, copper cover steel, dia. 16 mm. 3 m. long	1	Lot	47,040.00	5,500.00	52,540.00		-		-		-									
	Conductor, copper, Bare 120 sq.mm.	1	Lot	705,600.00	13,200.00	718,800.00		-		-		-									
	Earthing test pit.	2	Unit	2,800.00	550.00	6,700.00		-		-		-									
15	Cable & Accessories for Substation																				
	LV.power cable, 750 V, for connecting between AC distribution board and station service transformer /	1	Lot	33,600.00	2,750.00	36,350.00		-		-		-									
	substation lighting / AC consumption equipment																				
	LV.power cable, 750 V, for connecting between AC distribution board and outside LV junction box	1	Lot	16,800.00	2,750.00	19,550.00		-		-		-									
	LV.power cable, 750 V, for connecting between the DC distribution board and battery charger, battery charger	1	Lot	16,800.00	2,750.00	19,550.00		-		-		-									
	and safety switch, safety swith and battery, DC distribution board and DC consumption equipment																				
	Control cable, 750 V, for connecting between all equipment in substation for 115kV GIS local control panel,	1	Lot	470,400.00	8,800.00	479,200.00		-		-		-									
	power transformer local control board, power transformer remote control board, main control board,																				
	CSCS panel, marshalling, AC board, DC board, battery charger, outdoor horn/siren, revenue meter panel																				
	and 10 kV Switchgear																				
	Fire barrier system in control building	1	Lot	56,000.00	8,800.00	64,800.00		-		-		-									
16	Factory Test																				
	CT and VT accuracy test at factory 5 persons	1	Lot	N/A		N/A		-		-		-									
	115 kV Control & Protection Board	1	Lot	N/A		N/A		-		-		-									
	10 kV Indoor Air Insulated Switchgear at factory 5 persons	1	Lot	N/A		N/A		-		-		-									
	Power Transformer Routine test, type test, special test and site test	1	Lot	N/A		N/A		-		-		-									
	Power cable (115 kV XLPE cable)	1	Lot	N/A		N/A		-		-		-									
	Battery Charger	1	Lot	N/A		N/A		-		-		-									
	AC and DC distribution board	1	Lot	N/A		N/A		-		-		-									
17	Design engineering																				
	Electrical design engineering	1	Lot	Include		Include		-		-		-									
	As built drawing	1	Lot	Include		Include		-		-		-									
	รวม (4)					1,619,640.00		0.00		0.00		0.00									
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง		ผู้ควบคุมงาน																			
ลงชื่อ.....		ลงชื่อ.....																			
(นายสุวิทย์ วงศ์วิวัฒน์) ผู้จัดการโครงการ		(นายเกษมศักดิ์ โสทธิหัตต์) ตำแหน่ง วิศว.6 กบศ.																			
วันที่		วันที่																			

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

แบบฟอร์ม จค.1

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Indoor GIS ระบบ 115-10 เควี และสายส่งระบบ 115 เควี (ภายใน) ให้ บริษัท ประจักษ์ เจริญชาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาเลขที่ TSD-14/2019 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 107,856,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เช็กโก้ เอช.วี. จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่														ค่าอุปกรณ์และขนส่ง				งวดที่ 1	
สำหรับผู้รับจ้าง								สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค											
ลำดับ	รายละเอียด	งานตามสัญญา					ส่งมอบงานครั้งนี้		รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)		สรุปคณะกรรมการตรวจรับ		หมายเหตุ						
		จำนวน	หน่วย	ค่าอุปกรณ์ ต่อหน่วย	ค่าขนส่ง ต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)							
18	Commissioning and training													เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง <input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ <input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ <input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา <input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน (นายเกษมศักดิ์ โสทธิทัต) ตำแหน่ง วิศว.6 กบศ. วันที่					
	Commissioning & functest test	1	Lot	504,000.00	55,000.00	559,000.00		-		-		-							
	500 kVA Generator and 250kVA, 22/0.4kV transformer for back energized AC withstand	1	Lot	201,600.00	13,200.00	214,800.00		-		-		-							
	Training (20 persons 3 day on the site training, break and lunch)	1	Lot	Include		Include		-		-		-							
	TOTAL PART A																		
	PART B งานโยธาสถานีไฟฟ้า																		
1	Sub-soil test from ground surface to not less than 30.00 m. depth.	2	Bores	29,120.00	Include	58,240.00		-		-		-							
2	Control building				Include														
	Piling work include dynamic test (design by contractor)	1	Lot	586,992.00	Include	586,992.00		-		-		-							
	Control building (not less than 14 x 18 Sq.mm.)	1	Lot	9,016,000.00	Include	9,016,000.00		-		-		-							
	Epoxy floor (green/red color), self leveling	1	Lot	149,811.00	Include	149,811.00		-		-		-							
	Power transformer room (Fire protection)	2	Set	604,778.00	Include	1,209,556.00		-		-		-							
	Conduit for lightning protection	1	Lot	5,600.00	Include	5,600.00		-		-		-							
	Earthing system in control building (steel strip size 25 x 4 mm)	1	Lot	49,694.00	Include	49,694.00		-		-		-							
	Piping and drainage system	1	Lot	313,600.00	Include	313,600.00		-		-		-							
	3-Direction electric overhead crane 5 tons in 115 kV GIS room	1	Set	912,800.00	Include	912,800.00		-		-		-							
3	Facility for control building																		
	Load center 18 CKT with main CB 60 AT, 3P	1	Set	24,640.00	Include	24,640.00		-		-		-							
	1 x T8 16 watt LED lighting fixture (WP) in 115 kV GIS room	16	Set	1,680.00	Include	26,880.00		-		-		-							
	2 x T8 16 watt LED lighting fixture with Aluminum Louver in control room	12	Set	1,994.00	Include	23,928.00		-		-		-							
	2 x T8 16 watt LED lighting fixture with Acylic ditnser in 10 kV SWG room	18	Set	2,464.00	Include	44,352.00		-		-		-							
	2 x T8 16 watt LED lighting fixture, Explosion proof light in battery room	1	Set	1,080.00	Include	1,080.00		-		-		-							
	1 x T8 16 watt LED lighting fixture bare type in Cable room	30	Set	997.00	Include	29,910.00		-		-		-							
	2 x T8 16 watt LED lighting fixture (WP) in Porch area around building	20	Set	1,848.00	Include	36,960.00		-		-		-							
	100 watt LED floodlight luminaires, in power transformer room	4	Set	7,784.00	Include	31,136.00		-		-		-							
	Receptacle	20	Set	280.00	Include	5,600.00		-		-		-							
	Power plug 3P+N+G 20A at 115 kV GIS & 10 kV SWG Room	2	Set	2,800.00	Include	5,600.00		-		-		-							
	Safety switch for CDU (Air condition)	5	Set	5,040.00	Include	25,200.00		-		-		-							
	Air condition 36,000 Btu (control room 2 set and 10kV SWG room 3 set)	5	Set	50,400.00	Include	252,000.00		-		-		-							
	รวม (5)					13,583,379.00		0.00		0.00		0.00							
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง		ผู้ควบคุมงาน																	
ลงชื่อ..... (นายสุวิทย์ วงศ์วิวัฒน์) ผู้จัดการโครงการ วันที่		ลงชื่อ..... (นายเกษมศักดิ์ โสทธิทัต) ตำแหน่ง วิศว.6 กบศ. วันที่																	

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

แบบฟอร์ม จค.1

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Indoor GIS ระบบ 115-10 เควี และสายส่งระบบ 115 เควี (ภายใน) ให้ บริษัท ปรีชัช เจริญชาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาเลขที่ TSD-14/2019 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 107,856,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เช็กโก้ เอช.วี. จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่ ค่าอุปกรณ์และขนส่ง งวดที่ 1													
สำหรับผู้รับจ้าง									สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค				
ลำดับ	รายละเอียด	งานตามสัญญา					ส่งมอบงานครั้งนี้		รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)		สรุปคณะกรรมการตรวจรับ		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ค่าอุปกรณ์ ต่อหน่วย	ค่าขนส่ง ต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	
	Air condition timer control panel	1	Set	16,800.00	Include	16,800.00		-		-		-	
	Ventilation (Fan) + hood for rain protection in control building	1	Lot	201,600.00	Include	201,600.00		-		-		-	
	Emergency lighting 2x50 w	10	Set	1,714.00	Include	17,140.00		-		-		-	
	Emergency exiting	5	Set	1,848.00	Include	9,240.00		-		-		-	
	Switch, wire, conductor, conduits and accessories	1	Lot	95,200.00	Include	95,200.00		-		-		-	
	Steel roller door (Moter driver)	3	Set	64,400.00	Include	193,200.00		-		-		-	
	Fire extinguisher (CO2)	6	Set	2,800.00	Include	16,800.00		-		-		-	
4	Fire alarm system & fire protection system												
	Hardwire system 5 Zone (Manual ,Detector)	1	Set	44,800.00	Include	44,800.00		-		-		-	
	Smoke detector (Control building)	14	Set	896.00	Include	12,544.00		-		-		-	
	Heat detector (Battery room)	1	set	4,200.00	Include	4,200.00		-		-		-	
	Manual detector	6	set	1,176.00	Include	7,056.00		-		-		-	
	Bell alarm	3	Set	896.00	Include	2,688.00		-		-		-	
	Fire resistance wire conductor, wire conductor, conduits and accessories	1	Lot	39,200.00	Include	39,200.00		-		-		-	
5	115-10 kV Transformer foundation with RC. oil gutter.	2	Set	616,000.00	Include	1,232,000.00		-		-		-	
6	Steel cover around of RC. Oil gutter around transformer gutter	2	Set	134,400.00	Include	268,800.00		-		-		-	
7	Oil collecting pit and oil separator capacity not less than 25 cu.m., on pile	1	Set	504,000.00	Include	504,000.00		-		-		-	
8	2 set of steel pipes dia 6 inch	10	m	1,344.00	Include	13,440.00		-		-		-	
9	Station service transformer foundation	1	Set	28,000.00	Include	28,000.00		-		-		-	
10	Lamp Post Foundation on pile	6	Set	25,536.00	Include	153,216.00		-		-		-	
11	Cable trench Type A with steel cover, size 1.20 m	30	m	5,824.00	Include	174,720.00		-		-		-	
12	HDPE Dia 63 mm. PN8 and accessories (for Lamp circuit)	1	Lot	3,920.00	Include	3,920.00		-		-		-	
13	Crushed rock no.2 surfacing on area 23x31 Sq.mm., 0.10 m hight with concrete curve	1	Lot	30,464.00	Include	30,464.00		-		-		-	
14	RC pipe, PVC. pipe and RC manhole	1	Lot	313,600.00	Include	313,600.00		-		-		-	
	(All drainage system from control building, RC trench, oil collecting pit and oil separator etc.)												
15	Wire mesh fence with door for power transformer	2	Set	112,000.00	Include	224,000.00		-		-		-	
16	Concrete with wire mesh fence on pile	100	m	6,880.00	Include	688,000.00		-		-		-	
17	Mesh gate (1 set x Rolling door) 6 m width	2	set	134,000.00	Include	268,000.00		-		-		-	
18	Civil engineering design and construction permissive fee (architech , civil , electrical)	1	Lot	168,000.00	Include	168,000.00		-		-		-	
	รวม (6)					4,730,628.00		0.00		0.00		0.00	
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ลงชื่อ..... (นายสุวิทย์ วงศ์วิวัฒน์) ผู้จัดการโครงการ วันที่		ผู้ควบคุมงาน ลงชื่อ..... (นายเกษมศักดิ์ โสทธิทัต) ตำแหน่ง วิศว.6 กบศ. วันที่											

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

แบบฟอร์ม จค.1

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Indoor GIS ระบบ 115-10 เควี และสายส่งระบบ 115 เควี (ภายใน) ให้ บริษัท ปริ๊นซ์ เจริญพาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาเลขที่ TSD-14/2019 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 107,856,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เช็กโก้ เอช.วี. จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่														ค่าอุปกรณ์และขนส่ง		งวดที่ 1	
สำหรับผู้รับจ้าง									สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค								
ลำดับ	รายละเอียด	งานตามสัญญา					ส่งมอบงานครั้งนี้		รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)		สรุปคณะกรรมการตรวจรับ		หมายเหตุ	เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง <input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ <input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ <input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา <input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน (นายเกษมศักดิ์ โสทธิทัต) ตำแหน่ง วิศว.6 กบศ. วันที่			
		จำนวน	หน่วย	ค่าอุปกรณ์ ต่อหน่วย	ค่าขนส่ง ต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)					
19	Temporary fence and toilet	1	Lot	280,000.00	Include	280,000.00		-		-		-					
	TOTAL PART B																
	PART C งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี																
1	Pole concrete 22.00 m. long with ground plate	8	each	28,000.00	2,750.00	246,000.00		-		-		-					
2	Foundation for pole concrete 22.00 m. long,																
	F1/1 or F6 with grounding (by contractor design)	8	Set	31,920.00	2,750.00	277,360.00		-		-		-					
3	Top pole installation																
	SS-SW-2 (exclude 115 kV Air break switch)	1	set	108,640.00	1,650.00	110,290.00		-		-		-					
	SS-TG-5	2	set	29,662.00	1,650.00	62,624.00		-		-		-					
	SS-TG-2	3	set	28,560.00	1,650.00	90,630.00		-		-		-					
	SS-UG-1 (exclude terminator and lightning arrester)	1	set	655,200.00	5,500.00	660,700.00		-		-		-					
4	115 kV Air Break Switch																
	123 kV, 2000 A, 40 kA Air break switch with steel support structure and operating platform	1	Set	532,000.00	8,800.00	540,800.00		-		-		-					
5	Conductor and Connector																
	400 SQ.mm. AAC	1	Lot	114,005.00	8,800.00	122,805.00		-		-		-					
	35 SQ.mm. overhead ground wire and accessories.	1	Lot	14,560.00	5,500.00	20,060.00		-		-		-					
	Stranded conductor accessories	1	Lot	61,600.00	5,500.00	67,100.00		-		-		-					
6	Duct Bank																
	2x2 Ductbank, HDPE dia 160 mm	160	m	3,760.00	87.00	615,520.00		-		-		-					
7	Manhole																
	Manhole 2T-8	1	Set	414,400.00	8,800.00	423,200.00		-		-		-					
	TOTAL PART C																
	PART D อุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้หน่วยงาน																
1	เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล																
	เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง) เกียร์อัตโนมัติ 4 ประตู 4 ที่นั่ง 1,600 ซีซี	1	Lot	280,000.00	-	280,000.00		-		-		-					
	พร้อม พรบ. ประกันชั้น 1 (อายุไม่เกิน 2 ปี) และภาษีประจำปี นาน 10 เดือน																
	จำนวน 1 คัน และต้องเป็นรถยนต์จากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจรถยนต์เช่า																
2	อุปกรณ์ประกอบการใช้งานสนาม																
	เช่าตู้ Mobile Office พร้อมเก้าอี้พลาสติก 6 ตัว, โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยม 1.2 เมตร จำนวน 2 ชุด และโต๊ะทำงาน 2 ชุด	1	Lot	224,000.00	26,400.00	250,400.00		-		-		-					
	รวม (7)					4,047,489.00		0.00		0.00		0.00					
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง		ผู้ควบคุมงาน															
ลงชื่อ..... (นายสุวิทย์ วงศ์วิวัฒน์) ผู้จัดการโครงการ วันที่		ลงชื่อ..... (นายเกษมศักดิ์ โสทธิทัต) ตำแหน่ง วิศว.6 กบศ. วันที่															

รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

แบบฟอร์ม จค.1

[illegible]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

แบบฟอร์ม จค.1

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Indoor GIS ระบบ 115-10 เควี และสายส่งระบบ 115 เควี (ภายใน) ให้ บริษัท ปรีชัช เจริญพาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาเลขที่ TSD-14/2019 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 107,856,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เช็กโก้ เอช.วี. จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่													ค่าติดตั้งและทดสอบ	งวดที่ 1
สำหรับผู้รับจ้าง								สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค						
ลำดับ	รายละเอียด	งานตามสัญญา				ส่งมอบงานครั้งนี้		รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)		สรุปคณะกรรมการตรวจรับ		หมายเหตุ		
		จำนวน	หน่วย	ราคาติดตั้ง/ทดสอบ ต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)			
0	PART A งานติดตั้งอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า												เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง <input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ <input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ <input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา <input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน (นายเกษมศักดิ์ โสทธิหัตต์) ตำแหน่ง วิศว.6 กบศ. วันที่	
0	115 kV Gas Insulated Switchgear													
0	123 kV, Gas Insulated Switchgear, 2500 A, 40 kA (Line Bay)	1	Set	114,000.00	114,000.00		-		-		-			
114000	123 kV, Gas Insulated Switchgear, 2500 A, 40 kA (TP Bay)	2	Set	114,000.00	228,000.00		-		-		-			
342000	Local control panel	3	Set	Include	Include		-		-		-			
342000	steel support structure	1	Lot	Include	Include		-		-		-			
342000	115 kV Indoor terminator kit for 115 kV GIS, 800 sq.mm H.V. power cable : 3pcs./set	2	Set	171,000.00	342,000.00		-		-		-			
684000	115 kV Indoor terminator kit for 115 kV GIS, 800 SQ.mm: 3pcs/set (DC Hipot test)	3	Set				-		-		-			
684000	SF6 for 1st Filling	1	Lot				-		-		-			
684000	SF6 Filling & SF6 Leakage Test	1	Lot	Include	Include		-		-		-			
684000	Earthing material for connection to the main earthing system (copper rope plus clamps)	1	Lot	Include	Include		-		-		-			
684000	Supervision for installation , test and commissioning	1	Lot	Include	Include		-		-		-			
684000	Control cable between 115 kV GIS and local control panel	1	Lot	Include	Include		-		-		-			
684000	Worker for installation and support site test	1	Lot				-		-		-			
684000	115 kV GIS individual test	1	Lot	Include	Include		-		-		-			
684000	Handle for cranking and wall plate or cubicle for tool storage	1	Lot	Include	Include		-		-		-			
684000	115 kV Outdoor Terminator (at 115 kV UG Riser and TR)													
684000	115 kV Outdoor terminator for 800 sq.mm H.V. power cable, polymer insulator,	2	Set	188,100.00	376,200.00		-		-		-			
1060200	creepage distance 31.5 mm/kV : 3pcs./set													
1060200	115 kV Outdoor terminator supporting structure at TR room (3 phases/set)	1	Set	5,700.00	5,700.00		-		-		-			
1065900	96 kV 10 kA Lightning arrester with counter (at 115 kV UG Riser and TR)													
1065900	96 kV 10 kA Lightning arrester, Creepage distance 31.5 mm/kV and insulating base and surge counter	6	Set	17,100.00	102,600.00		-		-		-			
1168500	115 kV Control & Protection Board with annunciator													
1168500	Line control and protection board	1	Set	8,550.00	8,550.00		-		-		-			
1177050	Transformer control and protection board	2	Set	8,550.00	17,100.00		-		-		-			
1194150	Outdoor alarm (horn & siren)	1	Set	285.00	285.00		-		-		-			

1194435	Software to link between relay and computer to download data, setting from relay	1	Lot	Include	Include		-		-		-			
1194435	Test plug for testing relay 1 set, metering 1 set	1	Lot	Include	Include		-		-		-			
1194435	Computer-Based Substation Control System (CSCS)													
1194435	Micro SCADA Panel	1	Set				-		-		-			
	รวม (1)				1,194,435.00		0.00		0.00		0.00			
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง		ผู้ควบคุมงาน												
ลงชื่อ..... (นายสุวิทย์ วงศ์วิวัฒน์) ผู้จัดการโครงการ วันที่		ลงชื่อ..... (นายเกษมศักดิ์ โสติดิทัต) ตำแหน่ง วิศวกร.6 กบศ. วันที่												

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

แบบฟอร์ม จค.1

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Indoor GIS ระบบ 115-10 เควี และสายส่งระบบ 115 เควี (ภายใน) ให้ บริษัท ประจักษ์ เจริญชน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาเลขที่ TSD-14/2019 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 107,856,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เช็กโก้ เอช.วี. จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่													ค่าติดตั้งและทดสอบ	งวดที่ 1
สำหรับผู้รับจ้าง								สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค						
ลำดับ	รายละเอียด	งานตามสัญญา				ส่งมอบงานครั้งนี้		รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)		สรุปคณะกรรมการตรวจรับ		หมายเหตุ		
		จำนวน	หน่วย	ราคาติดตั้ง/ทดสอบ ต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)			
0	CSCS Panel	1	Set	114,000.00	114,000.00		-		-		-		<div>เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง</div> <div><input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ</div> <div><input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่</div> <div><input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา</div> <div><input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน</div> <div>ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน</div> <div>(นายเกษมศักดิ์ โสทธิหัตถ์) ตำแหน่ง วิศวกร.6 กบศ.</div> <div>วันที่</div>	
114000	Workstation for CSCS control	1	Set	2,850.00	2,850.00		-		-		-			
116850	Hard wiring, fiber optic, UTP Cable and accessories	1	Lot	Include	Include		-		-		-			
116850	10 kV Indoor Air Insulated Switchgear 3150 A													
116850	10 kV Incoming cubicle with Potential Transformer (3150A)	2	Unit	5,700.00	11,400.00		-		-		-			
128250	10 kV Outgoing cubicle (1250A)	16	Unit	5,700.00	91,200.00		-		-		-			
219450	10 kV Bus tie cubicle with potential transformer (3150A)	1	Unit	5,700.00	5,700.00		-		-		-			
225150	10 kV Disconnecting switch cubicle with potential transformer (3150A)	1	Unit	5,700.00	5,700.00		-		-		-			
230850	10 kV Load break switch (630A) Cubicle with fuse	1	Unit	5,700.00	5,700.00		-		-		-			
236550	Arc detection system (fiber optic 3 compartment per 1 cubicle),	1	Lot	Include	Include		-		-		-			
236550	Heater in 4 compartment per cubicle, Cable gland	1	Lot	Include	Include		-		-		-			
236550	Supervisor for installation and support site test	1	Lot	Include	Include		-		-		-			
236550	Wall plate for tool storage	1	Lot	Include	Include		-		-		-			
236550	C base frame support 10 kV switchgear equipment	1	Lot	Include	Include		-		-		-			
236550	Handle for cranking, Mobile Truck	1	Lot	Include	Include		-		-		-			
236550	Software to link between relay and computer to download data, setting from relay	1	Lot	Include	Include		-		-		-			
236550	Test plug for testing relay 1 set, metering 1 set	1	Lot	Include	Include		-		-		-			
236550	Power Transformer													
236550	115/10 kV 3 phase ONAN/ONAF 25/27.5 MVA , Dyn1 with automatic OLTC with oil purifier for OLTC,	1	Unit	285,000.00	285,000.00		-		-		-			
521550	CT core in MV for winding temp and AVR, N bushing for protection													
521550	Local control cubicle with lamp indicator and annanciator	1	Unit	Include	Include		-		-		-			
521550	10/0.4 kV Station Service Transformer													
521550	Station service transformer, oil-immersed type,three-phase , 100 kVA, Dyn11, 10,000-400/230 VAC	1	Set	3,990.00	3,990.00		-		-		-			
525540	with cable connection boxes													
525540	AC and DC Distribution Board													
525540	AC Distribution Board (2 main CB, 30 branch circuits), Floor type	1	Set	2,850.00	2,850.00		-		-		-			

0												
528390	DC Distribution Board (2 main CB, 30 branch circuits), Floor type	1	Set	2,580.00	2,580.00		-		-		-	
530970	Battery & Battery Charger For 125 VDC											
530970	Sealed Lead Acid Type Battery > 110 Ah 12V/block 125Vdc	1	Lot	2,850.00	2,850.00		-		-		-	
	รวม (2)				533,820.00		0.00		0.00		0.00	
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง		ผู้ควบคุมงาน										
ลงชื่อ.....		ลงชื่อ.....										
(นายสุวิทย์ วงศ์วิวัฒน์) ผู้จัดการโครงการ		(นายเกษมศักดิ์ โสทธิทัต) ตำแหน่ง วิศว.6 กบศ.										
วันที่		วันที่										

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

แบบฟอร์ม จค.1

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Indoor GIS ระบบ 115-10 เควี และสายส่งระบบ 115 เควี (ภายใน) ให้ บริษัท ประจักษ์ เจริญชาน ไทโร (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาเลขที่ TSD-14/2019 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 107,856,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เช็กโก้ เอช.วี. จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่													ค่าติดตั้งและทดสอบ	งวดที่ 1
สำหรับผู้รับจ้าง								สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค						
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาติดตั้ง/ทดสอบ ต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง <input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ <input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ <input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา <input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน (นายเกษมศักดิ์ โสทธิหัตต์) ตำแหน่ง วิศว.6 กบศ. วันที่	
0	Steel Support for battery	1	Lot	Include	Include		-		-		-			
0	Battery Charger 30 A with automatic dropper switch	2	Set	2,850.00	5,700.00		-		-		-			
5700	Safety switch with fuse	1	Set	1,710.00	1,710.00		-		-		-			
7410	Power Cable & Termination kit													
7410	H.V. power cable, 800 sq.mm., 115 kV, for connecting between 115 kV UG riser and 115 kV indoor GIS	1	Lot	87,210.00	87,210.00		-		-		-			
94620	(3 wires/phase)													
94620	H.V. power cable, 800 sq.mm., 115 kV, for connecting between 115 kV indoor GIS and power transformers	1	Lot	17,100.00	17,100.00		-		-		-			
111720	(3 wires/phase)													
111720	H.V. power cable, 500 sq.mm., 10 kV, for connecting between power transformer and 10 kV switchgear	1	Lot	37,962.00	37,962.00		-		-		-			
149682	incoming cubicle (3 wires/phase)													
149682	H.V. power cable, 500 sq.mm., 10 kV, for connecting between 10 kV switchgear bus tie circuit breaker cubicle	1	Lot	25,650.00	25,650.00		-		-		-			
175332	and 10 kV switchgear disconnecting switch cubicle (3 wires/phase)													
175332	H.V. power cable, 50 sq.mm., 10 kV, for connecting between 10 kV switchgear load break switch cubicle	1	Lot	3,648.00	3,648.00		-		-		-			
178980	and station service transformer (1 wire/phase)													
178980	Outdoor cable termination kit, for H.V. power cable, 500 sq.mm., 10 kV, completed with accessories.	9	Set	2,280.00	20,520.00		-		-		-			
199500	Outdoor cable termination kit, for H.V. power cable, 50 sq.mm., 10 kV, completed with accessories.	3	Set	2,280.00	6,840.00		-		-		-			
206340	Indoor cable termination kit, for H.V. power cable, 500 sq.mm., 10 kV, completed with accessories.	27	Set	2,280.00	61,560.00		-		-		-			
267900	Indoor cable termination kit, for H.V. power cable, 50 sq.mm., 10 kV, completed with accessories.	3	Set	2,280.00	6,840.00		-		-		-			
274740	Steel support for H.V. power cable under 10 kV switchgear (all cubicle) completed with wooden clamp	1	Lot	28,500.00	28,500.00		-		-		-			
303240	Aluminium Conductor & accessories													
303240	Stranded conductor, aluminium conductor 400 SQ.mm. and accessories,	1	Lot	1,140.00	1,140.00		-		-		-			
304380	for connecting between outdoor cable terminator kit and power transformer, lightning arrester													
304380	Substation connectors.	1	Lot	4,560.00	4,560.00		-		-		-			
308940	Stranded conductor accessories.	1	Lot	1,140.00	1,140.00		-		-		-			
310080	Cable Ladder & conduit for substation													
310080	Rigid steel conduits, fittings and accessories	1	Lot	5,700.00	5,700.00		-		-		-			
315780	Cable tray and cable ladder & fixing material	1	Lot	91,200.00	91,200.00		-		-		-			
40698	Identification plates and danger notice	1	Lot	5,700.00	5,700.00		-		-		-			

0												
412680	Other necessary materials	1	Lot	7,000.00	7,000.00		-		-		-	
	รวม (3)			419,680.00		0.00		0.00		0.00		
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง ลงชื่อ..... (นายสุวิทย์ วงศ์วิวัฒน์) ผู้จัดการโครงการ วันที่		ผู้ควบคุมงาน ลงชื่อ..... (นายเกษมศักดิ์ โสคติทัต) ตำแหน่ง วิศว.6 กบศ. วันที่										

[illegible]

1101542	Electrical design engineering	1	Lot	Include	Include		-		-		-		
1101542	As built drawing	1	Lot	Include	Include		-		-		-		
	รวม (4)				1,101,542.00		0.00		0.00		0.00		
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง					ผู้ควบคุมงาน								
ลงชื่อ..... (นายสุวิทย์ วงศ์วิวัฒน์) ผู้จัดการโครงการ					ลงชื่อ..... (นายเกษมศักดิ์ โสติดิทัต) ตำแหน่ง วิศวกร.6 กบศ.								
วันที่					วันที่								

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Indoor GIS ระบบ 115-10 เควี และสายส่งระบบ 115 เควี (ภายใน) ให้ บริษัท ปรีชัช เจริญพาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาเลขที่ TSD-14/2019 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 107,856,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เช็กโก้ เอช.วี. จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่													ค่าติดตั้งและทดสอบ	งวดที่ 1
สำหรับผู้รับจ้าง								สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค						
ลำดับ	รายละเอียด	งานตามสัญญา				ส่งมอบงานครั้งนี้		รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)		สรุปคณะกรรมการตรวจรับ		หมายเหตุ		
		จำนวน	หน่วย	ราคาติดตั้ง/ทดสอบ ต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)			
0	Commissioning and training												<div>เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง</div> <div><input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ</div> <div><input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่</div> <div><input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา</div> <div><input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน</div> <div>ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน</div> <div>(นายเกษมศักดิ์ โสทธิหัตถ์) ตำแหน่ง วิศว.6 กบศ.</div> <div>วันที่</div>	
0	Commissioning & functest test	1	Lot	1,596,000.00	1,596,000.00		-		-		-			
1596000	500 kVA Generator and 250kVA, 22/0.4kV transformer for back energized AC withstand	1	Lot	22,800.00	22,800.00		-		-		-			
1618800	Training (20 persons 3 day on the site training, break and lunch)	1	Lot	Include	Include		-		-		-			
1618800	TOTAL PART A													
1618800	PART B งานโยธาสถานีไฟฟ้า													
1618800	Sub-soil test from ground surface to not less than 30.00 m. depth.	2	Bores	3,420.00	6,840.00		-		-		-			
1625640	Control building			Include										
1625640	Piling work include dynamic test (design by contractor)	1	Lot	235,980.00	235,980.00		-		-		-			
1861620	Control building (not less than 14 x 18 Sq.mm.)	1	Lot	3,933,000.00	3,933,000.00		-		-		-			
5794620	Epoxy floor (green/red color), self leveling	1	Lot	18,058.00	18,058.00		-		-		-			
5812678	Power transformer room (Fire protection)	2	Set	263,819.00	527,638.00		-		-		-			
6340316	Conduit for lightning protection	1	Lot	2,850.00	2,850.00		-		-		-			
6343166	Earthing system in control building (steel strip size 25 x 4 mm)	1	Lot	31,361.00	31,361.00		-		-		-			
6374527	Piping and drainage system	1	Lot	193,800.00	193,800.00		-		-		-			
6568327	3-Direction electric overhead crane 5 tons in 115 kV GIS room	1	Set	57,000.00	57,000.00		-		-		-			
6625327	Facility for control building													
6625327	Load center 18 CKT with main CB 60 AT, 3P	1	Set	1,710.00	1,710.00		-		-		-			
6627037	1 x T8 16 watt LED lighting fixture (WP) in 115 kV GIS room	16	Set	570.00	9,120.00		-		-		-			
6636157	2 x T8 16 watt LED lighting fixture with Aluminum Louver in control room	12	Set	570.00	6,840.00		-		-		-			
6642997	2 x T8 16 watt LED lighting fixture with Acylic ditnser in 10 kV SWG room	18	Set	570.00	10,260.00		-		-		-			
6653257	2 x T8 16 watt LED lighting fixture, Explosion proof light in battery room	1	Set	570.00	570.00		-		-		-			
6653827	1 x T8 16 watt LED lighting fixture bare type in Cable room	30	Set	570.00	17,100.00		-		-		-			
6670927	2 x T8 16 watt LED lighting fixture (WP) in Porch area around building	20	Set	570.00	11,400.00		-		-		-			
6682327	100 watt LED floodlight luminaires, in power transformer room	4	Set	1,710.00	6,840.00		-		-		-			
66891	Receptacle	20	Set	91.00	1,820.00		-		-		-			

67												
6690987	Power plug 3P+N+G 20A at 115 kV GIS & 10 kV SWG Room	2	Set	285.00	570.00		-		-		-	
6691557	Safety switch for CDU (Air condition)	5	Set	1,710.00	8,550.00		-		-		-	
6700107	Air condition 36,000 Btu (control room 2 set and 10kV SWG room 3 set)	5	Set	9,120.00	45,600.00		-		-		-	
	รวม (5)				6,745,707.00		0.00		0.00		0.00	
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง		ผู้ควบคุมงาน										
ลงชื่อ..... (นายสุวิทย์ วงศ์วิวัฒน์) ผู้จัดการโครงการ วันที่		ลงชื่อ..... (นายเกษมศักดิ์ โสทธิทัต) ตำแหน่ง วิศวกร.6 กบศ. วันที่										

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

แบบฟอร์ม จค.1

งานก่อสร้างสถานี่ไฟฟ้าชนิด Indoor GIS ระบบ 115-10 เควี และสายส่งระบบ 115 เควี (ภายใน) ให้ บริษัท ปริ๊นซ์ เฉิงซาน ไท่ร (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาเลขที่ TSD-14/2019 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 107,856,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เซ็กโก้ เอช.วี. จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่													ค่าติดตั้งและทดสอบ	งวดที่ 1
สำหรับผู้รับจ้าง								สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค						
ลำดับ	รายละเอียด	งานตามสัญญา				ส่งมอบงานครั้งนี้		รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)		สรุปคณะกรรมการตรวจรับ		หมายเหตุ		
		จำนวน	หน่วย	ราคาติดตั้ง/ทดสอบ ต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)			
0	Air condition timer control panel	1	Set	2,850.00	2,850.00		-		-		-		<div>เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง</div> <div><input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ</div> <div><input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่</div> <div><input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา</div> <div><input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน</div> <div>ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน</div> <div>(นายเกษมศักดิ์ โสทธิทัต) ตำแหน่ง วิศว.6 กบศ.</div> <div>วันที่</div>	
2850	Ventilation (Fan) + hood for rain protection in control building	1	Lot	28,500.00	28,500.00		-		-		-			
31350	Emergency lighting 2x50 w	10	Set	285.00	2,850.00		-		-		-			
34200	Emergency exiting	5	Set	285.00	1,425.00		-		-		-			
35625	Switch, wire, conductor, conduits and accessories	1	Lot	45,600.00	45,600.00		-		-		-			
81225	Steel roller door (Moter driver)	3	Set	13,680.00	41,040.00		-		-		-			
12226 5	Fire extinguisher (CO2)	6	Set	570.00	3,420.00		-		-		-			
12568 5	Fire alarm system & fire protection system													
12568 5	Hardwire system 5 Zone (Manual ,Detector)	1	Set	1,710.00	1,710.00		-		-		-			
12739 5	Smoke detector (Control building)	14	Set	285.00	3,990.00		-		-		-			
13138 5	Heat detector (Battery room)	1	set	285.00	285.00		-		-		-			
13167 0	Manual detector	6	set	285.00	1,710.00		-		-		-			
13338 0	Bell alarm	3	Set	285.00	855.00		-		-		-			
13423 5	Fire resistance wire conductor, wire conductor, conduits and accessories	1	Lot	17,100.00	17,100.00		-		-		-			
15133 5	115-10 kV Transformer foundation with RC. oil gutter.	2	Set	285,000.00	570,000.00		-		-		-			
72133 5	Steel cover around of RC. Oil gutter around transformer gutter	2	Set	22,800.00	45,600.00		-		-		-			
76693 5	Oil collecting pit and oil separator capacity not less than 25 cu.m., on pile	1	Set	171,000.00	171,000.00		-		-		-			
93793 5	2 set of steel pipes dia 6 inch	10	m	570.00	5,700.00		-		-		-			
94363 5	Station service transformer foundation	1	Set	13,680.00	13,680.00		-		-		-			
95731 5	Lamp Post Foundation on pile	6	Set	9,120.00	54,720.00		-		-		-			
10120 35	Cable trench Type A with steel cover, size 1.20 m	30	m	2,052.00	61,560.00		-		-		-			
10735 95	HDPE Dia 63 mm. PN8 and accessories (for Lamp circuit)	1	Lot	1,710.00	1,710.00		-		-		-			
10753 05	Crushed rock no.2 surfacing on area 23x31 Sq.mm., 0.10 m hight with concrete curve	1	Lot	15,504.00	15,504.00		-		-		-			
10908 09	RC pipe, PVC. pipe and RC manhole	1	Lot	193,800.00	193,800.00		-		-		-			
12846 09	(All drainage system from control building, RC trench, oil collecting pit and oil separator etc.)													
12846 09	Wire mesh fence with door for power transformer	2	Set	45,600.00	91,200.00		-		-		-			
13758 09	Concrete with wire mesh fence on pile	100	m	2,950.00	295,000.00		-		-		-			
16708	Mesh gate (1 set x Rolling door) 6 m width	2	set	57,000.00	114,000.00		-		-		-			

09												
1784809	Civil engineering design and construction permissive fee (architech , civil , electrical)	1	Lot	513,000.00	513,000.00		-		-		-	
	รวม (6)				2,297,809.00		0.00		0.00		0.00	
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง		ผู้ควบคุมงาน										
ลงชื่อ..... (นายสุวิทย์ วงศ์วิวัฒน์) ผู้จัดการโครงการ วันที่		ลงชื่อ..... (นายเกษมศักดิ์ โสคติทัต) ตำแหน่ง วิศวกร.6 กบศ. วันที่										

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Indoor GIS ระบบ 115-10 เควี และสายส่งระบบ 115 เควี (ภายใน) ให้ บริษัท ปรีชัช เจริญพาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด สัญญาเลขที่ TSD-14/2019 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2562 จำนวนเงินตามสัญญา 107,856,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้รับจ้าง บริษัท เช็กโก้ เอช.วี. จำกัด กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา วันที่													ค่าติดตั้งและทดสอบ	งวดที่ 1
สำหรับผู้รับจ้าง								สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค						
ลำดับ	รายละเอียด	งานตามสัญญา				ส่งมอบงานครั้งนี้		รวมงานที่ส่งแล้ว (รวมครั้งนี้)		สรุปคณะกรรมการตรวจรับ		หมายเหตุ		
		จำนวน	หน่วย	ราคาติดตั้ง/ทดสอบ ต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)	จำนวน	เป็นเงิน (บาท)			
0	Temporary fence and toilet	1	Lot	45,600.00	45,600.00		-		-		-		เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง <input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ <input type="checkbox"/> ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ <input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา <input type="checkbox"/> งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....วัน ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน (นายเกษมศักดิ์ โสทธิทัต) ตำแหน่ง วิศว.6 กบศ. วันที่	
45600	TOTAL PART B													
45600	PART C งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี													
45600	Pole concrete 22.00 m. long with ground plate	8	each	17,100.00	136,800.00		-		-		-			
18240 0	Foundation for pole concrete 22.00 m. long,													
18240 0	F1/1 or F6 with grounding (by contractor design)	8	Set	11,400.00	91,200.00		-		-		-			
27360 0	Top pole installation													
27360 0	SS-SW-2 (exclude 115 kV Air break switch)	1	set	84,360.00	84,360.00		-		-		-			
35796 0	SS-TG-5	2	set	30,552.00	61,104.00		-		-		-			
41906 4	SS-TG-2	3	set	30,552.00	91,656.00		-		-		-			
51072 0	SS-UG-1 (exclude terminator and lightning arrester)	1	set	279,300.00	279,300.00		-		-		-			
79002 0	115 kV Air Break Switch													
79002 0	123 kV, 2000 A, 40 kA Air break switch with steel support structure and operating platform	1	Set	70,110.00	70,110.00		-		-		-			
86013 0	Conductor and Connector													
86013 0	400 SQ.mm. AAC	1	Lot	107,114.00	107,114.00		-		-		-			
96724 4	35 SQ.mm. overhead ground wire and accessories.	1	Lot	11,856.00	11,856.00		-		-		-			
97910 0	Stranded conductor accessories	1	Lot	45,600.00	45,600.00		-		-		-			
10247 00	Duct Bank													
10247 00	2x2 Ductbank, HDPE dia 160 mm	160	m	2,360.00	377,600.00		-		-		-			
14023 00	Manhole													
14023 00	Manhole 2T-8	1	Set	171,000.00	171,000.00		-		-		-			
15733 00	TOTAL PART C													
15733 00	PART D อุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้ทำงาน													
15733 00	เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล													
15733 00	เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง) เกียร์ออโต้ 4 ประตู 4 ที่นั่ง 1,600 ซีซี	1	Lot	-	-		-		-		-			
15733 00	พร้อม พรบ. ประกันชั้น 1 (อายุไม่เกิน 2 ปี) และภาษีประจำปี นาน 10 เดือน													
15733	จำนวน 1 คัน และต้องเป็นรถยนต์จากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจรถยนต์เช่า													

00												
1573300	อุปกรณ์ประกอบการใช้งานสนาม											
1573300	เช่าตู้ Mobile Office พร้อมเก้าอี้พลาสติก 6 ตัว, โต๊ะประชุมสี่ขาวยาว 1.2 เมตร จำนวน 2 ชุด และโต๊ะทำงาน 2 ชุด	1	Lot	-	-		-		-		-	
	รวม (7)				1,573,300.00		0.00		0.00		0.00	
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง		ผู้ควบคุมงาน										
ลงชื่อ.....		ลงชื่อ.....										
(นายสุวิทย์ วงศ์วิวัฒน์) ผู้จัดการโครงการ		(นายเกษมศักดิ์ โสติดิทัต) ตำแหน่ง วิศว.6 กบศ.										
วันที่		วันที่										

รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

แบบฟอร์ม จค.1

[illegible]